

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 3 月 21 日 星期六	气候	阴转小雨	气温	18℃-25℃
监理人员动态: 两人 施工方人员动态: 5人 施工机械动态: 拖车两台.			材料进场、见证取样、合格情况: 无.		
施工部位 进度情况	1. 光伏区进行鱼塘抽水工作. 2. 拖车进行管桩散料工作.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	因近期雨多, 拖车在进行散料工作时, 陷入塘中, 由于疫情期间, 机械难找, 将尽快联系勾机, 拖出机械, 恢复施工.				
记录人	张栋	总监签阅	刘士发		

