

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2022年3月28日 星期六	气候	阴	气温	18℃-23℃
监理单位动态: 两人	材料进场、见证取样、合格情况:				
施工方人员动态: 50人					
施工机械动态: 拖车两台、挖机两台、打桩机两台					
施工部位 进度情况	支架组件安装、立柱焊接、管桩拖桩、基础桩打桩、桥架安装、接地焊接等。				
检查发现的问题	现场施工进度较慢, 施工人数不足。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位尽快安排人员进场, 以确保项目按时完工。				
协调内容或其他					
记录人	张栋	总监签阅	刘士全		

