

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 3 月 30 日 星期一	气候	B12	气温	12-20℃
监理人员动态: 4人			材料进场、见证取样、合格情况:		
施工方人员动态: 55人					
施工机械动态: 吊车两台、挖机一台、打桩机一台					
施工部位、进度、情况	1. 管桩到货 0 条, 累计 360 条, 完成率 66.23% (累计 5238 条) 2. 支架基础施工点, 完成 100 个, 累计 3402 个 3. 光伏区打木桩 8 根, 累计 3162 根, 占总量比例 60.36% 4. 支架安装 7 组, 累计 260 组, 占总量比例 31.74% (累计 819 组)				
检查发现的问题	5. 组件安装 3 组, 累计 260 组, 占总量比例 31.74% (累计 819 组) 6. 逆变器安装 2 台, 累计 31 台, 占总量比例 22.63% (合 137 台) 7. 立柱焊接 54 个, 累计 246 个, 占总量比例的 49.16% (523 个) 8. 桥架支撑安装, 累计 246 套, 桥架安装, 累计 582 米 桥架盖板安装, 累计 161 套				
处理措施、意见、结果	1. 圆钢接地焊接, 累计焊接 504 米。 9. 柜桩 90 根, 累计 560 根。 10. 电缆敷设 5261 米, 逆变器公母插头制作 10 台。				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅	刘士发	



扫描全能王 创建