

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020年 03月 31日 星期	气候	阴	气温	10℃/19℃
----	------------------	----	---	----	---------

监理人员动态:

4人

施工方人员动态:

55人. P1

施工机械动态:

桩机2台 拖车2台 倒料车1台 卸料台1台 卸吊1台

材料进场、见证取样、合格情况:

施工
部位
进度
情况

1. 12#塔吊基础浇筑完成

2. 管桩到货0条, 累计362条, 到货完成68.23% (合计5238根)

3. 打桩68根, 累计3230根, 占总量的61.66%

检查
发现
的问题

4. 支架基础出板点完成100个, 累计完成352个

5. 支架安装5组, 累计15组, 占总量的32.35% (合计819组)

6. 组件安装4组, 累计完成214组, 占总量的32.23% (合计819组)

7. 逆变器安装6台, 累计安装完成31台, 占总量的22.63% (合计137台)

8. 立柱焊接72个, 累计焊接完成248个, 占总量的49.1% (合计504个)

处理
措施
、意见
、结果

9. 桥梁支撑安装累计246套, 米

10. 桥梁安装累计882米, 桥梁连接螺栓累计161套

11. 16圆钢接地焊接36米, 累计540米

12. 桩基基础累计完成1个

13. 130根, 累计130根, 套

协调
内容
或其他

14. 斜梁安装完成5组

15. 逆变器公母头接制作累计18台

15. 支架横梁镀锌厚度检测

记录人

黄金光

总监签阅

刘士发



扫描全能王 创建