

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2022 年 04 月 2 日 星期四	气候	小雨	气温	17-17℃
监理人员动态: 4			材料进场、见证取样、合格情况:		
施工方人员动态: 56人					
施工机械动态: 焊机2台 倒链2台 吊车1台 挖机1台					
施工 部位 进度 情况	集电线路施工人数 16人 打桩机1台 受电2台 吊车1台。 6#基础组塔, 18打桩机转至16#。				
检查 发现 的 问题	集电线路例行巡视。 发现6# 16# 组塔人员有部分施工员没戴口罩 上岗、现场责令立即整改。 6#基础、接地线没安装即已回填。回填土C型。 回填土未达到要求。积水深。组塔有安全隐患。				
处理 措施 、 意见 、 结果	光伏区、立柱焊接, 66个 累计 2616个 占总量的 53.23% (累计4914) 管桩到货 132条 累计 3734条 到货完成 71.28% (合计5238条) 支架基础放点 完成 累计 3502个 打桩 累计 完成 3254根 占总量的 62.12% 支架安装 累计 完成 275组 占总量的 33.57% (合计) 组件安装 完成 17组 累计安装完成 275组 占总量的 33.57%				
协调 内容 或 其他					
记录人	李小志	总监签阅	刘士发		



扫描全能王 创建