

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 04 月 24 日 星期六	气候	阴	气温	14.1°C - 20.2°C
监理人员动态: 4人			材料进场、见证取样、合格情况:		
施工方人员动态: 监理人员4人 施工队员53人 桩机1台					
施工机械动态: 拖车2台 挖机4台 倒料车1台 吊钩自卸吊1台					
施工部位进度情况	1. 集电线路施工人数 16人, 监理3人 2. 6#塔基组塔, 16#打桩机系统设备				
检查发现的问题	3. 3#杆新巡视, 发现 16#施工, 工作, 工人 2人 4. 发现载口等, 并无警示标志, 现场已责令整改 5. 到货管桩29条 累计4035条, 到货完成至77.03% (共计5238条) 6. 支架基础放点 累计放点 完成 3502个				
处理措施、意见、结果	7. 打桩50根 累计打桩 3374根 占总量的 64.41% 8. 支架累计安装 280组 占总量的 34.18% (合计819组) 9. 组件累计安装 280组 占总量的 34.18% (合计819组) 10. 逆变器安装 累计安装 49台 占总量的 35.76% (共计137个) 11. 立柱焊接 42个 累计焊接 2736个 占总量的 55.55% (共计494个) 12. 逆变器公母头制作 10个				
协调内容或其他	13. 1x4光伏线敷设 4000米 累计敷设 42600米 (9.07MW) 14. 疫情安全检查				
记录人	费金		总监签阅	刘士发	



扫描全能王 创建