

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 04 月 10 日 星期 五	气候	晴	气温	21℃-26℃
监理人员动态: 4人			材料进场、见证取样、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员3人 施工人员89人 桩机施工队4人					
施工机械动态: 木桩机3台 拖拉机3台 挖机1台 电焊机1台					
施工部位 进度情况	1. 支架安装 6组 累计310组. 2. 组件安装 6组 累计302组 3. 立木桩对接 72个 累计291个.				
检查发现的问题	4. 安全巡查 监理例查. 经现场级生语区检查发现: 生活防疫措施完善 无体温检测记录 无消毒记录. 无灭火器.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位尽快将防疫物资配备完善, 做好防疫工作.				
协调内容或其他					
记录人	黄金光	总监签阅	刘士发		



扫描全能王 创建