

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 4 月 13 日 星期二	气候	阴	气温	阴
监理单位动态:	集电 6人		材料进场、见证取样、合格情况:		
施工方人员动态:	集电线路 28人 管理 3人 光伏区 管理 3人				
施工机械动态:	集电, 钩机 2台 货车 1台				
施工部位 进度情况	集电线路, 7# 组塔, 9# 杆机已安装, 12# 杆模 16# 浇筑。				
检查发现的问题	1. 集电线路红白 31 号盒检查。 2. 7# 杆避雷接地线 杆下 31 号盒复测 3. 浇筑 16# 浇筑 4. 检查 12# 杆模 5. 铁匠支架基础出桩, 300 个累计 380 个				
处理措施、意见、结果	6. 打木桩 62 根 累计打桩 3584 根, (合计 5196 根) 7. 支架安装 3 组 累计 315 组, 合计 19 组 8. 组件安装 3 组 累计 安装 307 组 (519) 9. 立柱火罩接 42 个 累计 308 个 10. 镀锌头制作 126 套 累计 816 套				
协调内容或其他					
记录人	贺金光		总监签阅	刘士发	



扫描全能王 创建