

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

| | | | | | |
|--|---|-----------------|------|-----|--------|
| 日期 | 2020年4月14日 星期三 | 气候 | 晴 | 气温 | 13-22℃ |
| 监理人员动态: 6人 施工方人员动态: 总包项目经理 26人 安全员 6人 质检员 74人 监理人员 3人 施工机械动态: 50装载机 1台 打桩机 2台 桩机 1台 推土机 1台 挖机 1台 吊车 1台 | | 材料进场、见证取样、合格情况: | | | |
| 施工部位 进度情况 | 7日组塔, 13日开塔, 14日开塔和组塔, 16日开塔组塔 支架基础出桩点 100个 累计 392个 主杆 70根 累计 3754根 完成率 72.2% (合计 5196) | | | | |
| 检查发现的问题 | 1. 线路的引管问题 2. 发现 70组塔施工人员施工时不正确施工方式 3. 安全隐患及时整改 4. 组件安装 4组 累计安装 314组 5. 立柱焊接 75个 累计 356个 完成率 64.22% (合计 4914) | | | | |
| 处理措施、意见、结果 | 1) X12电缆敷设 2300米 组件公母头制作 816套 | | | | |
| 协调内容或其他 | | | | | |
| 记录人 | 曾光 | | 总监签阅 | 刘士发 | |

