

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 04 月 19 日 星期日	气候	晴	气温	20℃-28℃
监理单位动态: 4人		材料进场、见证取样、合格情况: 管桩到场 220 根			
施工方人员动态: 100人 管桩 2人					
施工机械动态: 桩机 1台 挖机 1台 吊车 1台					
施工部位进度情况	1. 管桩到场 220 根 累计到场 4348 根 (合计 5196 根) 2. 支架基础出 累计 4402 个				
检查发现的问题	3. 桩机打桩 累计打桩 3754 根 (合计 5196 根) 4. 支架安装 6 组 累计安装 35 组 (缺 19 组) 5. 组件安装 10 组 累计安装 339 组 (缺 819 组) 逆变器 累计安装 49 台 (合计 137 台)				
处理措施、意见、结果	架电线路: 17# 引孔 13# 支模 浇筑 16# 浇筑后 硫酸盐水泥 17# 引孔 1# 引孔 浇筑 浇筑 2 人 32 人 管桩 3 人 5 人 挖机 3 台 打桩机 2 台 货车 1 台 渣土车 7 台 1. 线路 例 引孔 2. 13# 支模 浇筑 200-5 因 2 人 300, 下 承 2 人 200 100 (300) 浇筑 8 人 20 浇筑 浇筑 浇筑				
协调内容或其他					
记录人	覃金光	总监签阅	刘士发		



扫描全能王 创建