

# 监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |      |                 |    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----|--------|
| 日期                                                                                                                   | 2020 年 6 月 20 日 星期一                                                                                                                                             | 气候   | 晴               | 气温 | 23-30℃ |
| 监理人员动态: 四人<br>施工方人员动态: 线路 28 人、领证 3 人、光伏 80 人、管理人员 3 人<br>施工机械动态: 焊机 4 台、打桩机 2 台、吊车 1 台、桩机 3 台、拖拉机 1 台、挖机 1 台、吊车 1 台 |                                                                                                                                                                 |      | 材料进场、见证取样、合格情况: |    |        |
| 施工部位进度情况:<br>1. 2# 组塔转运塔材, 2. 1# 塔工待架斗, 3. 16# 钢筋笼焊接, 引孔施工完毕, 4. 17# 引路.                                             |                                                                                                                                                                 |      |                 |    |        |
| 检查发现的问题                                                                                                              | 1. 线路例检巡查, 检查施工安全和质量<br>2. 16# 钢筋笼焊接, 支路焊, 焊缝大, 需未清除<br>3. 塔楼处需漏焊, 焊缝宽约 8mm, 要求按图施工<br>4. 管桩累计到货 4348 根 (合计 5196 根)                                             |      |                 |    |        |
| 处理措施、意见、结果                                                                                                           | 5. 支架安装 10 组, 累计安装 360 组 (819 组)<br>6. 组件安装 12 组, 累计安装 349 组 (4819 组)<br>7. 支架基础累计完成 440 个<br>8. 逆变器累计安装 49 台 (合计 137 台)<br>9. 立柱焊接 48 个, 累计 3438 个 (合计 4914 个) |      |                 |    |        |
| 协调内容或其他                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |      |                 |    |        |
| 记录人                                                                                                                  | 李小志                                                                                                                                                             | 总监签阅 | 刘士发             |    |        |



扫描全能王 创建