

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 4 月 23 日 星期一	气候	多云	气温	15-18℃
监理人员动态: 4/- 施工方人员动态: 光伏区 98 人, 管理人员 3 人 施工机械动态: 吊车 4 台, 货车 1 台, 打桩机 2 台, 挖机 2 台, 倒运车 1 台, 挖机 2 台.			材料进场、见证取样、合格情况:		
施工部位 进度情况	1. 2# 组塔, 9# 组塔钢筋绑扎, 17# 修路. 2. 支架安装 14 组, 累计安装 385 组. (合计 819 组) 3. 组件安装 16 组, 累计 376 组. (合计 819 组)				
检查发现的问题	1. 例行巡查, 检查施工进度. 2. 检查, 2# 组塔人员人证合一, 检查 P# 钢筋笼料塔工艺. 3. 开监理例会. 经现场巡视发现还有些高空作业未挂安全带及未戴安全帽				
处理措施、意见、结果	已下整改检查记录要求施工单位对施工员. 做好三级安全教育及安全交底,				
协调内容或其他					
记录人	黄金光		总监签阅	刘士发	



扫描全能王 创建