

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 4 月 28 日 星期二	气候	阴	气温	21-30℃
监理人员动态: 3人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 线路施工30人 管理4人 光伏区施工120人 管理人数3人					
施工机械动态: 挖机4台 打桩机2台 货车1台 板机2台 拖车一台 吊车两台					
施工部位 进度情况	1. 3#组塔 9#引孔、11#支模 绑筋浇筑 17#引孔 基础板打桩 93根 累计4088根 支架安装19组 累计433组 组件安装20组 累计428组				
检查发现的 问题	1. 线路巡检 1#检查吊车资质证书 2. 9#已完工 其基础通偏斜严重 3. 11#支模偏差大 底层平台在浇筑混凝土前 未整改完毕 光伏区逆变器安装 累计69台 主杆焊接 361 累计3492个				
处理措施、 意见、结果					
协调内容或 其他					
记录人	李小龙、张栋		总监签阅	刘士发	



扫描全能王 创建