

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2022 年 5 月 2 日 星期一	气候	阴	气温	22℃-31℃
监理人员动态: 3人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 线路 30人 管理 3人 共 42人 光伏区 120人 管理人员 3人					
施工机械动态: 勾机 3台 打桩机 2台 货车 1台 打桩机 1台 拖车 1台 随车吊 1台					
施工部位 进度情况	5# 组塔. 9# 引孔施工. 11# 腿拆模. C月 8 号开挖 17# 修路.				
检查发现的问题	1. 仔门打线路巡查 2. 组塔组塔. 要求施工人员备足饮用水. 降温药品. 十滴水. 霍乱正气水. 入册等.. 3. 11# 腿. 发现拆模有少许麻面. 现场用于3组 水泥砂浆.				
处理措施、意见、结果	基础桩打桩 72 根. 累计 4383 根. 支架安装 13 组. 累计 495 组. 组件安装 14 组. 累计 494 组. 逆变器安装 6 台. 累计 96 台. 立柱焊接 72 个. 累计 3756 个.				
协调内容或其他					
记录人	李小红、张梅		总监签阅	刘士俊	



扫描全能王 创建