

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 5 月 8 日 星期	气候	晴	气温	34-26℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 线路30 架设5人 光伏285人 管理人员3人 施工机械动态: 白机3台 打桩机2台 吊车2台 搅拌机, 拖车, 挖机2台.		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工部位 进度情况	9# 浇筑, 8# 件站 14# 13# 组塔 17# 浇筑 基础出桩打桩完成桩根 累计4917根, 支架安装11组, 累计569组,				
检查发现的问题	1. 线路倒杆检查, 检查施工安全. 2. 17# 浇筑前, 高岭 中岭 坑 保护不到位有指号除基 现坑要求立即整改. 地脚螺栓锈蚀严重. 要求 及时除锈. 组件安装11组, 累计569组.				
处理措施、意见、结果	桥梁支撑安装30套, 累计522套. 巡视施工现场进行安全大检查, 召开监理例会.				
协调内容或其他					
记录人	李小龙、张松		总监签阅	刘士发	



扫描全能王 创建