

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 5 月 16 日 星期六	气候	晴	气温	27-32℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 线路 24 等证 34人 光伏区 70人 管理人员 3人 施工机械动态: 吊车 2台 吊车 8台 物机 2台		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工部位 进度情况	3# 转运塔材、10# 维护施工 (不修路) 8# 标机就位。 组塔安装 11 组, 累计 656 组。 支架安装 11 组, 累计 656 组。				
检查发现的 问题	线路 (架电线路) 例行检查。 西己合 维护施工 (10# 不修路) 检查组塔施工 2 组前会。 逆变器安装 5 台, 累计 132 台。 立柱焊接 30 个, 累计 4470 个。				
处理措施、 意见、结果	桥架支撑安装 累计 686 套 桥架安装 300 米, 累计 1951 米。				
协调内容 或其他					
记录人	李立志、张林	总监签阅	刘士发		



扫描全能王 创建