

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 5 月 18 日 星期二	气候	阵雨	气温	24-30℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 线路26人 管22人 3人 施工机械动态: 勾机1台 货车1台 打桩机1台			材料进场、见证取样、合格情况:		
施工部位 进度情况	3# 组塔施工, 8# 塔筒焊接、塔机就位。 10# 塔筒施工。 支架安装3组, 累计659组。				
检查发现的问题	1. 线路组新检查, 检查施工安全。 2. 检查施工班组, 技术和安全交底。 逆变器安装3台, 累计135台。 立柱焊接24个, 累计4494个。				
处理措施、意见、结果	桥架安装60米, 累计2011米。				
协调内容或其他					
记录人	刘亮、张栋		总监签阅	刘士安	

