

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 5 月 20 日 星期三	气候	多云	气温	27-33℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 线路25人 焊工3人 光伏2人 管理人员3人 施工机械动态: 货车2台 打桩机1台 勾机1台 挖机2台			材料进场、见证取样、合格情况:		
施工部位 进度情况	1. 4# 转运塔材、组塔 8# 引孔施工 支架安装11组, 累计674组。 组件安装11组, 累计674组。				
检查发现的 问题	1. 例行巡检, 检查安全。 2. 检查引孔深度, 9m。 3. 检查已组塔材 (6#) 发现 6# 塔有部分塔材未 安装, 有安全隐患, 要求尽快整改 逆变器安装2台, 累计137台。				
处理措施、 意见、结果	立杆焊接42个, 累计4578个。 桥架安装14架, 累计2281架。				
协调内容或 其他					
记录人	李小志、张栋		总监签阅	刘竣	



扫描全能王 创建