

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 5 月 21 日 星期 7	气候	晴	气温	24-34℃
监理人员动态: 2人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 线路25人 持证33人 光伏工65人 管理人员3人					
施工机械动态: 吊车1台 货车1台 打桩机1台 绞车1台					
施工 部位 进度 情况	4#杆塔施工 5#杆塔施工 8#杆塔施工 支腿安装10组, 累计684组. 组体安装10组, 累计684组.				
检查 发现 的 问题	集电线路的引地管 检查施工2处, 前全交底情况 天气炎热, 要求施工人, 适时调整施工时段 避免中暑事故的发生. 立杆焊接72个, 累计4650个.				
处理 措施 、 意见 、 结果	桥架安装195米, 累计2476米.				
协调 内容 或 其他					
记录人			总监签阅		



扫描全能王 创建