

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020年5月22日 星期一	气候	阴转晴	气温	24-33℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 线管工人 管埋33人 光伏区6人 管埋人员 施工机械动态: 勾机1台 管埋生打桩机1台 绞机2台			材料进场、见证取样、合格情况:		
施工部位 进度情况	4#组塔, 7口竖罗丝 8#引孔完毕 支墩管发4组, 累计688组 组件管发4组, 累计688组				
检查发现的问题	1. 线管例引处, 检查3处工程 2. 8#管架施工工程已做完调整, 但我管埋3米时 到图纸和设计变更单, 要求尽快提供 情况管架如米, 累计266米				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘小亮、张梅		总监签阅	刘士发	



扫描全能王 创建