

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 5 月 27 日 星期三	气候	多云	气温	25-32℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 线路24人 持证3人 光伏工50人 管理人员3人 施工机械动态: 勾机1台 货车1台 挖机2台			材料进场、见证取样、合格情况:		
施工部位 进度情况					
金具安装, 8# 50 钢筋架和 175 支架安装 10 组, 累计 738 组 组件安装 10 组, 累计 738 组.					
检查发现的问题	1. 线路巡检, 消除施工安全隐患 2. 钢筋架焊接, 主筋长度与图纸不符偏差 51 cm 现场要求整改, 3. 下返知第一次, 立柱焊接 54 个, 累计 4740 个.				
处理措施、意见、结果	根据要求 39 2 米, 累计 3422 米.				
协调内容或其他					
记录人	刘小总, 张树东	总监签阅	刘士发		



扫描全能王 创建