

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 5 月 24 日 星期五	气候	晴	气温	26-33℃
监理人员动态: 2人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 光伏区55人, 管理人员3人					
施工机械动态: 一 挖机2台					
施工部位进度情况	8#停工待料, 9#-17# 施工无施工 支架安装10组, 累计759组 组件安装10组, 累计759组				
检查发现的问题	1. 线路排查 2. 开台治理例会 立柱焊接48个, 累计4872个 卡扣安装48米, 累计356米				
处理措施、意见、结果	接地焊接170米, 累计1978米				
协调内容或其他					
记录人	刘定、张栋		总监签阅	刘定	



扫描全能王 创建