

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 6 月 1 日 星期二	气候	阵雨	气温	26-32℃
监理人员动态: 2人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 线路无施工 光伏区30人, 管理人员3人					
施工机械动态: 挖机两台					
施工 部位 进度 情况	单侧线路无施工。 逆变器安装 累计 785组。 组件安装 9组 累计 785组。				
检查 发现 的 问题	1. 线路排查。 2. 已组装的塔材有缺件无处理。 钢梁安装 24米, 累计 3844米。 接地线安装 123米, 累计 2541米。				
处理 措施 、 意见 、 结果					
协调 内容 或 其他					
记录人	李小明, 张林		总监签阅	刘培	



扫描全能王 创建