

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020年6月2日星期二	气候	阴雨转晴	气温	26-33℃
监理人员动态: 2人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 线路无施工 其他10人、管理人员4人					
施工机械动态: 挖机2台					
施工部位 进度情况	1. 线路无施工 接地线焊接60米, 累计2601米 逆变器接线19台, 累计49台				
检查发现的问题	1. 例行线路排查。 2. 检查8#至10孔由于时间无记录, 内电, 恐有短路, 需再做二次清孔。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘建、张栋	总监签阅	刘士俊		



扫描全能王 创建