

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020年6月5日 星期五	气候	阴有雨	气温	26-32℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 线路班2人, 管区2人, 管理人员2人 施工机械动态: 同机台, 打桩机1台, 装载机1台			材料进场、见证取样、合格情况:		
施工部位 施工进度 情况	8#列孔施工 铝母线敷设 140米, 共计 112260米 3x150电缆敷设 295米 3x70电缆敷设 170米				
检查发现的 问题	1. 检查 8# 长冈管架焊接工艺, 发现外管架接头处未满焊, 现场要求整改				
处理措施、 意见、 结果					
协调内容 或其他	无				
记录人	刘士发, 张梅		总监签阅	刘士发,	

