

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 6 月 6 日 星期 七	气候	阴天	气温	25-32℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 线路 10人 等 2人 3人 光伏 2人 15人 管理 1人 3人 施工机械动态: 吊车 1台 打桩机 1台 货车 3台			材料进场、见证取样、合格情况:		
施工部位 进度情况	8# 浇筑 C40. 1# 方阵线敷设 1000米, 累计 113260米. 桥架敷设连接 300米.				
检查发现的问题	砌块检查不符合型号. 木合查, 浇筑工艺 木合查 引孔深度 - 开! 治理例会.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘总、张林	总监签阅	刘士发.		



扫描全能王 创建