

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 6 月 7 日 星期 四	气候	阴 雨	气温	26-33℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 线路 5人 光伏20人, 管理人员3人 施工机械动态: 勾机1台 打桩机1台		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工部位 进度情况	8#基础 木桩机打桩 312孔 打桩地 48米, 累计 2739米 4#方线 敷设 100米, 累计 114260米				
检查发现的问题	线路排列不规范 安全施工问题 木桩机板连接处				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘发 张梅	总监签阅	刘发		



扫描全能王 创建