

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 6 月 9 日 星期二	气候	阴	气温	27-32℃
监理人员动态: 2人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 外线 3人 管理 2人 光伏 2人 管理人员 3人					
施工机械动态: 1台 1台 打桩机 1台					
施工部位 进度情况	8# 引孔施工 与钢筋焊接。 立柱焊接 12个, 累计 4896个。 横梁支撑架 7套, 累计 693套。				
检查发现的问题	线路引孔验收。 检查 8# 引孔施工 立柱和横梁 支撑架焊接 11.25米, 累计 474.5米, 横梁架敷设 1500米, 累计 11760米。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	孙亮、张松		总监签阅	刘士发	



扫描全能王 创建