

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 6 月 10 日 星期三	气候	阴	气温	27-33℃
监理人员动态: 二人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 线路 3 人 管理 2 人 光伏 20 人 管理 1 人					
施工机械动态: 勾机 1 台 打桩机 1 台					
施工部位 进度情况	今天 8 日 引孔完毕, 二次补孔, 钢筋笼焊接 主杆焊接 18 根, 已全部完成. 接地焊接 36 根, 累计 2811 根.				
检查发现的问题	线路巡查施工区域, 检查施工标志. 补孔后检查引孔深度 113m, 与钢筋笼 12m. 变更主杆焊接 5.25 根, 累计 49.75 根. 杆线架设 100 根, 累计 118160 根.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李永志, 张林		总监签阅	刘士安	



扫描全能王 创建