

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 6 月 13 日 星期 六	气候	晴	气温	27-33℃
监理人员动态: 2人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 送电线路无施工 光伏已25人, 管理人员3人					
施工机械动态: 送电线路无施工					
施工部位 进度情况	3x120电缆敷设2028米, 累计11693米. 光缆敷设541米.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘士发、张梅		总监签阅	刘士发.	



扫描全能王 创建