

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 6 月 14 日 星期 四	气候	阴转雨	气温	26-32℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 集电线路无施工 光伏区25人, 管理值班人 施工机械动态: 集电线路无施工			材料进场、见证取样、合格情况:		
施工 部位 进度 情况	集电线路无施工 3100电缆敷设671米, 累计12364米, 光缆敷设541米				
检查 发现 的 问题	熟悉电器安装图纸, 熟悉规范要求				
处理 措施 、 意见 、 结果					
协调 内 容 或 其 他					
记录人	刘总 张栋		总监签阅	刘坡	



扫描全能王 创建