

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 6 月 18 日 星期 四	气候	晴	气温	27-33℃
监理人员动态: 2 人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 集电线路 3 人 光伏 15 人 管理人员 2 人					
施工机械动态: 集电线路打桩机 1 台。					
施工部位 进度情况	1. 8# 引孔施工, 4 号塔架建设 80 米, 累计建设 1210 米。 5x150 电缆头制作 2 个, 累计 6 个。				
检查发现的 问题	1. 检查 8# 塔架施工区域安全 2. 现场检查引孔深度 - 110m 3. 检查钢管的焊接工艺, 发现焊缝宽度 不足, 焊缝表面与主筋焊接点太近, 现已责令 整改。				
处理措施、 意见、结果					
协调内容或 其他					
记录人	刘士发、张林		总监签阅	刘士发	



扫描全能王 创建