

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 6 月 19 日 星期 五	气候	雨	气温	25-32℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 线路无施工 光伏已15人, 管理人员2人 施工机械动态: 线路无施工			材料进场、见证取样、合格情况:		
施工部位 进度情况	集电线路无施工 杆线架设1000米, 累计架设1200米. 3x150高压头制作2个, 累计8个, 3x70高压头制作1个				
检查发现的问题	熟悉图纸, 和业主沟通.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘建, 张林		总监签阅	刘建	



扫描全能王 创建