

# 监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

|                                                            |                                                                  |    |                 |    |        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----|--------|
| 日期                                                         | 2020 年 6 月 21 日 星期 四                                             | 气候 | 多云              | 气温 | 27-32℃ |
| 监理人员动态: 2人<br>施工方人员动态: 保电线路不停工<br>光伏区3人, 管理人员3人<br>施工机械动态: |                                                                  |    | 材料进场、见证取样、合格情况: |    |        |
| 施工部位<br>进度情况                                               | 保电线路不停工<br>支架安装1组, 累计786组<br>组件安装1组, 累计726组                      |    |                 |    |        |
| 检查发现的<br>问题                                                | 支架安装 24米, 累计 388米<br>接地焊接 30米, 累计 2871米<br>支架盖板连接 800米, 累计 1100米 |    |                 |    |        |
| 处理措施、<br>意见、结果                                             |                                                                  |    |                 |    |        |
| 协调内容或<br>其他                                                |                                                                  |    |                 |    |        |
| 记录人                                                        | 李永志, 张林                                                          |    | 总监签阅            | 刘培 |        |



扫描全能王 创建