

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 6 月 22 日 星期一	气候	晴	气温	27-33℃
监理人员动态: 2 人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 供电线路无施工 光伏区 30 人, 管理人员 3 人.					
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	供电线路无施工 接地焊接 36 米, 累计 2907 米. 支架跨接焊接 9 米, 累计 495.5 米.				
检查发现的问题	1. 箱变平台围栏制作不规范, 应拆除. 2. 围栏底座应未加固. 现场已责令整改. 镀锌线敷设 1000 米, 累计敷设 124560 米.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李小红, 张林		总监签阅	刘坡	



扫描全能王 创建