

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020年6月23日星期二	气候	晴	气温	27-33℃
监理人员动态：2人 施工方人员动态：线路无施工 光伏区30人，管理人员3人 施工机械动态：		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工部位 进度情况	线路停工 支架安装3组，累计791组。 组件安装3组，累计791组。				
检查发现的问题	接地焊接30米，累计2937米。 支架跨接焊接45米，累计500米。 平方线敷设1500米，累计126060米。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李松、张楠	总监签阅	刘士俊		



扫描全能王 创建