

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020年6月27日 星期7	气候	晴	气温	27-33℃
监理人员动态: 1人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 集电线路无施工 光伏区35人 管桩3人					
施工机械动态: 勾机1台					
施工部位 进度情况	集电线路停工 光伏区组件安装3个212组, 2个4号阵。 桩头处理, 124线敷设, 接地扁钢安装。				
检查发现的 问题	1. 光伏区组件引缆检查, 发现有部分施工人管束施工完成没戴安全帽施工, 现场整改。 2. 检查接地引缆安装工艺与质量。 3. 光伏区组件在水平浸泡。 4. 缆沟坑底在水半浸泡, 未整改, 下步				
处理措施、 意见、 结果	下步整改				
协调内容 或其他					
记录人	刘心明	总监签阅	刘心明		



扫描全能王 创建