

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 7 月 1 日 星期三	气候	晴	气温	28-33℃
监理单位动态: 1/1		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 架电线 3 人 施工 另 2 人 登记 3 人					
施工机械动态: —					
施工部位 进度情况	光伏板的连接, 场地引线路安装 124 套设, 低压电箱头制作, 木架拆除				
检查发现的 问题	1. 检查 2020 年 6 月 30 日底。 2. 检查光伏区施工现场安全。 3. 由于天气炎热, 建议施工单位适当调整作业时段。 4. 架电线架设前应经监理单位审批, 下杆道自在 8 月 基础浇筑。				
处理措施、 意见、结果	下 通知第一次				
协调内容 或其他					
记录人	李、王、张	总监签阅	刘七发		



扫描全能王 创建