

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 7 月 8 日 星期三	气候	晴	气温	28-34℃
监理人员动态: 3人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 光伏区施工队 37人 持证3人					
施工机械动态: —					
施工部位 进度情况	1. 31# 2# 3# 支架组件安装. 组串连接. 接地网头焊接. 柜头防腐 2. 集电线路无施工. (已停工多日)				
检查发现的问题	1. 光伏区例行巡检 2. 柜头防腐未彻底. 现场要求整改. 3. 资料整理.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	黄以明. 张栋 严卫忠		总监签阅	孙一龙	

