

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020 年 07 月 22 日 星期三	气候	晴	气温	27-33℃
监理人员动态：1人		材料进场、取样见证、合格情况： 无			
施工方人员动态：管理人员2人、施工人员5人					
施工机械动态：电焊机1台					
施工部位进度情况	1. 集中焊路停工。 2. 光伏区：① 组件背面焊接，逆变器11114插头制作。 ②. 支架与主架焊接（固定）。 ③. 组与组之间拉地扁铁焊接。				
监理今日工作内容	1. 对光伏区施工区域进行检查。 2. 个别焊接后，焊渣未清理已进行防腐，要求整改。 3. 要求施工应做好防暑降温措施，合理安排作息时间。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张忠	总监签阅	刘14		



由 扫描全能王 扫描创建