

监 理 日 志

工 程 名 称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 07 月 24 日 星期五	气候	多云	气温	27-15℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理人员 2人、施工人员 5人、					
施工机械动态: 电焊机 1台、					
施工部位进度情况	1. 格架与支架支撑焊接固定。 2. 方阵之间接扣扁钢焊接。 3. 逆变器 1x4² 直流电缆 MC4 插头 接线。 4. 集电线路子柜限阻 2. 停工状态。				
监理今日工作内容	1. 对光伏区施工点检查, 未发现异常情况。 2. 由于天气炎热, 要求施工点做好防暑降温措施, 注意施工安全, 合理安排作息时间。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李永忠	总监签阅	刘世发		



由 扫描全能王 扫描创建