

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020年 07月 27日 星期一	气候	雷阵雨	气温	27-35℃
监理人员动态：	1人		材料进场、取样见证、合格情况： 无		
施工方人员动态：	管理人员2人，施工人员13人				
施工机械动态：	电焊机1台				
施工部位进度情况	1. 光伏区组件背板连接线施工。 2. 组件之间接地扁钢焊接，支架与支架固定。 3. 3x120 ² 电缆头制作，1x4'直流线MC4接头接线。				
监理今日工作内容	1. 对光伏区施工区进行检查，发现已完成施工区域电缆沟内有通电缆及托盘浸泡在水中，已通知施工单位进行处理。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人		总监签阅			

