

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020年08月07日 星期五	气候	雷阵雨	气温	25-34℃
监理人员动态：	1人	材料进场、取样见证、合格情况： 无			
施工方人员动态：	新入职2人、施工员10人				
施工机械动态：	电焊机1台。				
施工部位进度情况	1. 保电线路停工。 2. 组件背板直接焊接。 3. 组串组1间接地扁钢焊接。 4. 箱变低压侧电缆终端制作。				
监理今日工作内容	1. 对施工点进行巡视。 2. 对电缆终端制作、焊接检查、并记录。 3. 对接地焊接检查。要求焊接后清除焊渣后再进行防腐。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	郭志	总监签阅	刘世发		



由 扫描全能王 扫描创建