

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020 年 08 月 08 日 星期六	气候	多云	气温	26-33℃
监理人员动态：	11人	材料进场、取样见证、合格情况： 无			
施工方人员动态：	管理人员3人、施工人员10人				
施工机械动态：	电焊机1台、				
施工部位进度情况	1. 光伏区接线图新焊接、防腐施工。 2. 组件背板连接线施工。 3. 箱变底座内3x120 ² 电缆终端制作、接线。 4. 集电线路施工、施工进度待定。				
监理今日工作内容	1. 对光伏区各施工项目进行检查，未发现异常情况，符合要求。 2. 由于最近经常下雨，池塘内积水很多，要求施工单位注意施工安全，做好防护措施。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏志忠	总监签阅	刘仕发		

