

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020年08月10日 星期一	气候	雷阵雨	气温	27-34℃
监理人员动态：	1人		材料进场、取样见证、合格情况： 无		
施工方人员动态：	安装人员2人、施工人员11人				
施工机械动态：	电焊机1台				
施工部位进度情况	1. 集电线路内衬材料阻工停工。 2. 组件背板线接驳施工。 3. 钢网接地圆钢焊接、防腐施工。 4. 24铜芯低压电力电缆终端制作、接驳。				
监理今日工作内容	1. 对光伏区施工区进行检查。 2. 对铜芯电缆终端制作、接驳及电缆绝缘电阻测试检查。 符合规范要求：要求下班前对施工垃圾清理出场。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李德		总监签阅	me	



由 扫描全能王 扫描创建