

# 监 理 日 志

工 程 名 称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(三期)光伏发电项目

|            |                                                                        |                          |     |    |        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|----|--------|
| 日期         | 2020 年 08 月 12 日 星期 三                                                  | 气候                       | 雷阵雨 | 气温 | 27-34℃ |
| 监理单位动态:    | 11人                                                                    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |     |    |        |
| 施工方人员动态:   | 管理人员2人, 施工员10人                                                         |                          |     |    |        |
| 施工机械动态:    | 电焊机1台                                                                  |                          |     |    |        |
| 施工部位进度情况   | 1. 集电线路处于停工状态。<br>2. 组件背板连接线施工。<br>3. 环网柜柜体圆钢焊接、防腐施工。<br>4. 光伏区桥架安装盖板。 |                          |     |    |        |
| 监理今日工作内容   | 对光伏区施工2区进行检查, 要求桥架盖板安装严密, 锁扣固定好; 要求接地焊接后, 清理焊渣后再进行防腐。                  |                          |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果 |                                                                        |                          |     |    |        |
| 协调内容或其他    |                                                                        |                          |     |    |        |
| 记录人        | 李忠                                                                     | 总监签阅                     | 刘士发 |    |        |



由 扫描全能王 扫描创建