

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

| | | | | | | | |
|------------|---|------|----|----------------------|--------|--|--|
| 日期 | 2020年08月19日 星期三 | 气候 | 暴雨 | 气温 | 24-32℃ | | |
| 监理人员动态: | 1人 | | | 材料进场、取样见证、合格情况： 无 | | | |
| 施工方人员动态: | 管理人员2人，施工人员4人。 | | | | | | |
| 施工机械动态: | 无 | | | | | | |
| 施工部位进度情况 | 1. 集控室自2020.05.16至今处于停工状态。 2. 光伏区地面上内桥架内电缆走线及盖盖板。 3. 光伏区逆变器输入端插MC4插头。 | | | | | | |
| 监理今日工作内容 | 对光伏施工情况进行巡视，要求控制好施工质量，注意施工工艺。 | | | | | | |
| 处理措施、意见、结果 | | | | | | | |
| 协调或其他内容 | | | | | | | |
| 记录人 | 李志 | 总监签阅 | 刘发 | | | | |



由 扫描全能王 扫描创建