

监 理 日 志

工 程 名 称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020年08月22日 星期六	气候	多云	气温	24-33℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理2人, 施工2人, 8人.				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 集电线路自2020.05.16至今处于停工状态. 2. 光伏区支架内电缆整齐及盖盖板. 3. 光伏区逆变器输入端插MC4插头.				
监理今日工作内容	对支架内电缆整齐及支架盖板施工检查. 要求电缆整齐整齐. 盖板锁扣固定牢固.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	郭志	总监签阅	刘仁发		

