

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020年08月23日 星期日	气候	晴	气温	26-33℃
监理人员动态：	1人	材料进场、取样见证、合格情况： 无			
施工方人员动态：	管理人员2人，施工人员4人				
施工机械动态：	电焊机一台				
施工部位进度情况	1. 电焊机于2020.05.16至今处于停工状态。 2. 光伏区接地圆钢焊接，防腐施工。				
监理今日工作内容	对接电焊机检查，要求焊接后清理焊渣后再进行防腐。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李继	总监签阅	刘培		



由 扫描全能王 扫描创建