

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020年08月20日 星期一	气候	多云	气温	26-34℃
监理人员动态：	1人	材料进场、取样见证、合格情况： 无			
施工方人员动态：	新进场2人 施工员 5人				
施工机械动态：	吸料机1台				
施工部位进度情况	1. 集电线路自2020.05.16至今处于停工状态。 2. 光伏区组串器之间箱柜内铜线焊接、防腐施工。 3. 光伏区逆变器输入插MCA插头。 4. 框架板加固防腐施工。				
监理今日工作内容	1. 对光伏区施工点进行巡检，未发现异常情况。 2. 下午通威总部领导、市场部等部门、集电线路负责人、监理人员、对集电线路内网阻工事宜进行前期准备召开专题会议，明天（2020.08.21）钦州政府人员、医护人员、城管、公安等将对集电线路施工进行维护施工。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	韦志	总监签阅	刘世发		

